

АКТ

проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов

Электромонтажная организация _____

Предприятие: _____

Адрес: _____

Объект: _____

Лист № _____

«____» _____ г.

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов

Комиссия в составе:

Представитель заказчика: _____

Представитель электромонтажной организации: _____

Провела осмотр смонтированной осветительной сети. В результате установлено:

– сеть освещения:

№ столба	Марка светильника	Мощность, Вт	Источник питания	№ группы	Кол-во	Результат проверки
1-8	S40/4 опора «Сабонис», G 400 PMF	80	ГРЩ	А	8	норма
8-16	S40/4 опора «Сабонис», G 400 PMF	80	ГРЩ	В	8	норма
16-23	S40/4 опора «Сабонис», G 400 PMF	80	ГРЩ	С	7	норма

1. Расключение групповых щитов по фазам выполнено в ГРЩ и токоприемников в помещениях в групповых щитах согласно проекта, выполненного:

2. Выключатели расположены в фазных проводах

3. Подключение светильников и остальных стационарных токоприемников с металлическими корпусами выполнено по 3-5 проводной схеме с учетом требований глав 1.7 и 7.1 ПУЭ-98

Все светильники, стационарные токоприемники функционируют нормально.

Представитель электромонтажной организации _____

Представитель Заказчика _____